



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลสันพระเนตร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างตลาดอำเภอคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๗ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ ตั้งแต่ บ้าน เลขที่ ๑๐๘ ถึง บ้านเลขที่ ๒๔ บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๓๖ ถึงถนนเดิม บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปากซอย ถึงข้างบ้านเลขที่ ๓๖๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๘ ข้างบ้านเลขที่ ๔๕๐ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้าน เลขที่ ๗ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๘ ข้างบ้านเลขที่ ๔๕๐ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้าง บ้าน เลขที่ ๗ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๒๐ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน เลขที่ ๔๘ บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๕๒,๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งราวกันตก บริเวณหน้าหมู่บ้านคันทนาวิว บ้านท่าพุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๕ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๗๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๗ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๗๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านท่าพุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๐๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสุสาน บ้านแม่ย้อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๔/๑ ถึงบริเวณตรงข้าม ซอย ๔ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๒๒/๑ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๔ บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านแม่ย้อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๒๒	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน บ้านแม่ย้อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖๔,๐๐๐	กองช่าง		
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๔๕/๑ ถึงสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๕,๙๐๐	กองช่าง		
๒๕	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำตั้งแต่หน้าซอย ๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๖๕ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ดาดคอนกรีตลำเหมือง ซอย ๑ บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๓,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง		
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข (ซอย ๒) บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง		
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสุสานบ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง		
๒๙	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ติดตั้งราวกันตกบริเวณหน้าวัดท่าพุ่ม บ้านท่าพุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง		
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน บ้านท่าพุ่มหมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๗ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๘,๐๐๐	กองช่าง		
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๘๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๘๔๒,๐๐๐	กองช่าง		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๗๗ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๑๒/๖ ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ ๑๘๗/๑๐ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ ของเดิม ซอย ๑๑ บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง		
๓๖	โครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าห่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง		
รวม ๓๖ โครงการ		๑๐,๕๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๗๒๗,๙๐๐	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๕๕,๒๐๐	✓	-	-	-	๕๕,๒๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๒๗,๖๐๐	กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๘๒,๘๐๐	-	-	-	-	๘๒,๘๐๐	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย	๙๓,๒๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย	๑๒๗,๑๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
รวม ๒ โครงการ		๒๒๐,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาร์เซลล์ บริเวณถนนสายไปบ้านยางพระธาตุบ้านท่าห่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างสาธารณะ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาร์เซลล์ บริเวณซอย ๖ บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙๙,๐๐๐	-	-



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๗,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๐๐๐		



๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ,ขน,กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๗๙๗,๘๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ	
๒	โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
รวม ๔ โครงการ		๓,๐๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๙๗,๘๐๐			



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

๓.๒ กลยุทธ์การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์งาน อพ.สธ.- ตำบลสันพระเนตร	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล		
๒	โครงการจิตอาสา รวมใจภักดิ์ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	๑๖๔,๐๐๐	-	✓		-	๔๕,๔๐๐	สำนักปลัด เทศบาล		
๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวังปลา บ้านท่าพุ่ม - ยางพระธาตุ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล		
๔	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้แก่ประชาชนตำบลสันพระเนตร	๕๐,๐๐๐	-	✓		-	๒๕,๐๖๓.๘๐	สำนักปลัด เทศบาล		
๕	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหา ฝุ่นละอองและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๖	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๖๕๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
รวม ๖ โครงการ		๓๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	๙๓,๑๒๑.๘๐			



๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖,๙๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ
๒	โครงการธรรมะร้อยใจสายใยชุมชน เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล สันพระเนตร ตามประเพณี "ปีใหม่เมือง"	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๔,๘๒๕	กองการศึกษา	
๖	โครงการงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการ ปกครองอำเภอสันทราย	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม ๖ โครงการ		๔๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๓๑,๗๒๕	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
รวม ๒ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๙,๗๔๗	กองการศึกษา		
๒	โครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์พัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๓	โครงการเยาวชนตำบลสันพระเนตรใส่ใจวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	๗๐๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๓๐,๕๘๖.๑๗	กองการศึกษา	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านสันพระเนตร	๙๖๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๓๒,๐๑๔	กองการศึกษา	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านสันศรี	๖๑๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๗๗,๒๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ	
รวม ๖ โครงการ		๒,๔๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	๙๐๙,๕๔๗.๑๗	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ
๒	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า กุมารี พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันพระเนตร	๔,๕๙๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด อย่างมีคุณภาพในเทศบาลตำบลสันพระเนตร	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๙,๙๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔,๙๙๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	โครงการฝึกอบรมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ นำโดย ยุงลาย	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการเฝ้าระวังระบบสุขภาพอาหารในเขตเทศบาล ตำบลสันพระเนตร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบล สันพระเนตร	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๖,๗๒๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๑๒	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๑๓	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่ย่อย-สันศรี หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๑๔	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านท่าพุ่ม หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
รวม ๑๔ โครงการ		๕๕๔,๕๙๐	-	-	-	-	๑๑๑,๖๑๗	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำเทศบาลตำบลสันพระเนตร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนและพัฒนาบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอสันทราย	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอสันทราย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษา		
๓	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาสันพระเนตรเกมส์	๒๖๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕๐,๗๗๘	กองการศึกษา	
รวม ๓ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๗๗๘	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.๕ สนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๕ สนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
๖.๑ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบรมและสิ่งเสพติด
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

๖.๑ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านสันศรี หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแม่ย่อ-สันศรี หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านท่าพุ่ม หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

๖.๑ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
๓	โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลสันพระเนตร	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๓ โครงการ		๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล		
๒	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล		
รวม ๓ โครงการ		๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบล	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองคลัง	
รวม ๑ โครงการ		๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ							
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล		
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
๒	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันพระเนตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
๔	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓,๑๗๙	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ๔ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๓,๑๗๙	-	-



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการแผน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ผลการดำเนินการ						
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ Automate external defibrillator (AED) จำนวน ๑ เครื่อง	๘๕,๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๘๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-